



COMUNE DI VALSAMOGGIA

Città Metropolitana di Bologna

AREA PROGRAMMAZIONE, REALIZZAZIONE, GESTIONE E CURA DEL PATRIMONIO
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVA
STRUTTURA DA ADIBIRE AD ASILO NIDO
PRESSO LA MUNICIPALITA' DI SAVIGNO.



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

PROGETTO ESECUTIVO

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

RESPONSABILE:
Stefano Cremonini

PROGETTO:
Nicola Dall'Olio
Francesca Danielli
Antonella Colombari
Elisa Sandri

RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO:
Geom. Stefano Cremonini

PROGETTAZIONE:

Arch. Andrea Nerozzi

PROGETTO STRUTTURE:

Ing. Patrizio Bessi

PROGETTO IMPIANTI TERMICI:

Per.Ind.. Catia Vigetti

PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI:

Per.Ind.. Samuele Lucchini

DATA:

ELABORATO n°:

DESCRIZIONE ELABORATO :

aprile 2023

6

CRONOPROGRAMMA


11. MODALITÀ ORGANIZZATIVE, COOPERAZIONE, COORDINAMENTO E INFORMAZIONE

11.1. CRONOPROGRAMMA

Nr.	Nome Fase\Descrizione	Durata	Inizio	Fine	AGO 2023				SET 2023				OTT 2023				NOV 2023		
					7-13	14-20	21-27	28-3	4-10	11-17	18-24	25-1	2-8	9-15	16-22	23-29	30-5	6-12	13-19
1	Diagramma di Gantt	73/103	07/08/2023	17/11/2023															
2	Allestimento cantiere	44/61	07/08/2023	06/10/2023															
3	Accessi e circolazione mezzi in cantiere	1/1	09/08/2023	09/08/2023	■														
4	Scarico autocarri e bilici	1/1	14/08/2023	14/08/2023		■													
5	Baracche di cantiere	1/1	08/08/2023	08/08/2023	■														
6	Servizi igienici di cantiere	1/1	08/08/2023	08/08/2023	■														
7	Delimitazione dell'area di cantiere	1/1	07/08/2023	07/08/2023	■														
8	Impianto elettrico di cantiere	1/1	09/08/2023	09/08/2023	■														
9	Impianto idrico e fognario di cantiere	1/1	09/08/2023	09/08/2023	■														
10	Ponte su ruote o trabattello	3/3	04/10/2023	06/10/2023									■	■					
11	Scavi e fondazioni	17/17	10/08/2023	01/09/2023	■	■	■	■	■										
12	Costruzione delle strutture in c.a. e della copertura	12/12	04/09/2023	22/09/2023					■	■	■	■							
13	Montaggio e smontaggio ponteggio metallico	3/3	11/09/2023	13/09/2023						■	■								
14	Vespaio areato con iglù o cupolette in PVC	3/3	20/09/2023	22/09/2023							■	■							
15	Tamponamenti, intonaci e finiture esterne	3/3	25/09/2023	27/09/2023								■	■						
16	Tramezzature, intonaci e finiture interne	6/6	28/09/2023	06/10/2023								■	■	■					
17	Rifiniture, impianti e allacciamenti	10/10	09/10/2023	20/10/2023									■	■	■				
18	Massetto in conglomerato cementizio (2)	3/3	23/10/2023	25/10/2023											■	■			
19	Pannelli fv su tetto piano	3/3	23/10/2023	25/10/2023											■	■			
20	Posa tubi ed opere prefabbricate per fognatura	6/6	11/10/2023	10/11/2023									■	■				■	■
21	Rinfianco e rinterro con mini escavatore	2/2	26/10/2023	27/10/2023												■			
22	Montaggio infissi esterni in metallo	4/4	30/10/2023	02/11/2023												■	■	■	■
23	Montaggio sistema linee vita su copertura a tetto piano	2/2	26/10/2023	27/10/2023												■			
24	Montaggio converse, canali, scossaline con ponteggio	5/5	30/10/2023	03/11/2023												■	■	■	■
25	Posa di pavimenti vinilici o in gomma	3/3	23/10/2023	25/10/2023											■	■			
26	Posa e sistemazione rivestimenti esterni	5/5	06/11/2023	10/11/2023														■	■

[illegible]

Legenda:

	Intero cantiere
---	-----------------