



## UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA

Comuni di Casalecchio di Reno, Monte San Pietro, Sasso Marconi, Valsamoggia e Zola Predosa

### Servizio Tecnico, Valorizzazione del territorio e aree montane

c/o Comune di Zola Predosa – piazza della Repubblica n. 1 – 40069 Zola Predosa (BO) – Tel. 051/6161611

OGGETTO: Resoconto appalto dei lavori di manutenzione idraulica e a formazioni ripariali nel rio della Cavanella, e limitrofa area boscata, e nel rio delle Praterie in Comune di Valsamoggia.

#### IL RESPONSABILE SERVIZIO

Visto l'art. 29, comma 1, quinto periodo, del decreto legislativo 18/04/2016 n. 50;

Vista la determinazione del responsabile del Servizio Tecnico, Valorizzazione del territorio e aree montane n. 719 del 23/12/2019 con cui è stato approvato il conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei lavori in appalto di manutenzione idraulica e a formazioni ripariali nel rio della Cavanella, e limitrofa area boscata, e nel rio delle Praterie in Comune di Valsamoggia,

#### AVVISA

- che con contratto stipulato il 28/08/2019 protocollo 19520, e successivo atto di sottomissione stipulato il 08/11/2019 protocollo 26798,, l'Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia con sede a Casalecchio di Reno (BO) in via dei Mille n. 9 ha appaltato all'impresa BARACCANI - SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO DI BARACCANI GIORGIO & C. con sede a Vergato (BO) in Zona Industriale Artigianale - via Canova n. 123/I frazione Riola i lavori di manutenzione idraulica e a formazioni ripariali nel rio della Cavanella, e limitrofa area boscata, e nel rio delle Praterie in Comune di Valsamoggia da eseguire nel Comune di Valsamoggia (BO), per l'importo di 58.429,77 euro oltre I.V.A.;
- che la consegna dei lavori ha avuto luogo il 28/08/2019, come da verbale in pari data, e che gli stessi sono stati ultimati il 08/11/2019, come da certificato del 12/11/2019,
- che il conto finale è stato redatto il 23/12/2019;
- che il certificato di regolare esecuzione è stato emesso il 23/12/2019;
- che l'importo finale dei lavori, al netto del ribasso d'asta, è risultato pari a 58.427,09 euro oltre I.V.A.

Zola Predosa, 23/12/2019

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

*Sandro Bedonni*  
(firmato digitalmente)